

Klantverantw.:
Opdrachtnr.: ELE/72393/000
Klantnr.: 121594
Cont.pers.:
Tel.: 011/45.07.41
Fax: -
GSM: 0479 30 33 63
e-mail: leslie.vandenbergh@beringen.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 5070105
Voort. verslagnr.:
Datum: 28/08/2018

Klant / Opdrachtgever:
OCMW BERINGEN
MIJNSCHOOLSTRAAT 88
3580 BERINGEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: verkoop wooneenheid Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: LOI WONING DE PASTORIJ KOOLMIJNLAAN 482/2 BEVERLO BERINGEN 3581
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/276bis/278
Datum onderzoek: 22/08/2018 Onderzoeker: MILLEN TOMMY
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBs aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EVVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 49 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/30mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: -
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,650 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: niet in orde Staat van het vast elektrisch materieel: niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: niet in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7
4 X ZEKERING 10A
6 X ZEKERING 15A
2 X ZEKERING 20A
2 X ZEKERING 2A

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- (STD I1.1) Ééndraadschema ontbreekt.
- (STD I1.2) Situatieschema ontbreekt.
- (STD I2.7) Spreidingsweerstand van aardelektrode is te hoog. (AREI art. 86.07, 88.04)
- (STD I4.1) Verdeelbord(en) is (zijn) niet conform met EN 60439 en klasse I of II. (AREI art. 7/248.01)
- (STD I4.8) Er zijn openingen in behuizingen en/of afschermingen. (AREI art. 49.01.a et b/112.03)
- (STD I6.4) Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, Diazed smeltveiligheden en Diazed automaten zijn niet aanwezig. (AREI art. 251.01)

O/I

BESLUIT

De installatie is niet conform aan het AREI. De installatie mag niet in dienst gesteld worden.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd door het zelfde organisme uiterlijk op hoger vermelde datum of uiterlijk 12 maanden na datum controle, zoals voorzien door art. 274 van het AREI.

Er moet zonder vertraging voldaan worden aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker