

Normec BTV Oost-Vlaanderen
Industriepark - Zwijnaarde 3B
9052 ZWIJNAARDE
09 252 45 45
09 252 50 50
oostvlaanderen-btv@normecgroup.com

GEMEENTEBESTUUR AALTER

EUROPALAAN 22
9880 AALTER

O. Ref. : 2027/8/CT09858928/CTR039893_A0265
U. Ref. : 4500778624

Verslagdatum : 09/12/2024
Verslagnummer : 0470-241209-02

Tel. : 09 325 22 00

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

periodiek

Datum van controle	: 09/12/2024
Plaats van controle	: KNE_05 BKO HE MELRIJK EN KERKSTRAAT 50 9910 KNESSELARE
Eigenaar	: gemeente Brakel
Aanwezige personen	: mevr. Kneuvelds
Installateur	: onbekend
DNB	: Fluvius

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gasmeter: Klasse: G100 Nr.: 7658191 Index [m³]: 15161
Installatie: MOP [mbar]: 21 / /
bestaande

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...):

teller in gebouwtje rechts van de hoofdingang (grijze poort) - FE - DN 65 naar hoofdgebouw (ondergronds)
stookplaats - FE - DN50 - sectioneerkraan, gasklep, stopkraan

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):

2x Remeha - Quinta Pro 115 - 1010308822230 en 1029900898720 - 107KW - CLV (type B)

2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele controle mogelijk is:

RD013_05-23

VMA - 66.02



2.2 De proeven volgens de werkinstructie: 10ld012B

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.

De proeven:

Dichtheidsproef:

Meetinstrument: manometer

Proeffluidum: Aardgas

Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: MOP

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

- 1 De onderzochte installatie is niet lekdicht.
linkse ketel: aansluiting gasblok niet aangedraaid (werken aan ketel)
Lek gevonden aan aansluiting stopkraan rechtse ketel
- 2 lek gevonden aan aansluiting collector rechtse ketel (zie koppeling)

3.2. Opmerkingen

Geen

4. BESLUIT

De controle volgens het punt 2.2., heeft geen voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan de controle geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
- De geldende gebruiks-, inspectie-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Zij behoren niet tot de controle. Deze controle betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle vóór de ingebruikname, noch de periodieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de fabrikant, van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en toestellen en toebehoren.
Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nodig, o.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.
- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. De controle beperkt zich tot het moment van controle.
- In geval van gasreuk alarmeer uw DNB:
Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
- De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
- Betekenis van inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming.
- Betekenis van opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens.
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:



RD013_05-23

VMA - 66.02

6. BIJLAGEN

7. KOPIE(ËN)

Verdeeld aan:

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0470 i.o. van de technisch directeur

09/12/24 16:32

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RD013_05-23

VMA - 66.02



Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com