

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 15/03/2022 Uitgiftedatum verslag: 15/03/2022
 Verslagnummer: 0522-220315-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 056 70 54 05 E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0522

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ORIS - OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES i.o. van COVAST CVBA
 Adres: KORTRIJKSESTEENWEG 1005, 9000 GENT
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Onbekend
 Adres: ,
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
 Adres: ,
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: /
 Adres: PLOEGSTRAAT 24, 8380 ZEEBRUGGE
 EAN- code:
 Nummer teller: 10460727
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: ontspanningsruimte

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
 Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0522-220315-02

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 50A

Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 51 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: alle kringen

19 kringen 2P aut. 20 A 2,5 mm² VOB

6 kringen 2P aut. 16 A 1,5 mm² VOB

1 kringen 2P aut. 4 A 1,5 mm² VOB

1 kringen 3P aut. 32 A 6 mm² VOB

3 kringen 3P aut. 20 A 2,5 mm² VOB

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: onbekend

7 kringen 2P aut. 20 A 2,5 mm² VOB

10 kringen 2P aut. 16 A 1,5 mm² VOB

2 kringen 2P aut. 4 A 1,5 mm² VOB

1 kringen 2P aut. 10 A 2,5 mm² VOB

1 kringen 3P aut. 32 A 6 mm² VOB

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie inbreuken

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0522-220315-02

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 4,5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1,5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 3.1.3.1/5.1.6.1).
- 3 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 4 De lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 5 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 6 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (Boek 1: 5.2.9.6). (buitenverlichting)
- 7 Bepaalde stopcontacten zijn niet degelijk bevestigd (Boek 1: 1.4.1.3). (keuken)
- 8 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt (Boek 1: 9.1.1 / 9.1.2).

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0522 i.o. van de technisch directeur

15/03/22 13:11

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum




RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0522-220315-02