

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Hannelore Vandenbussche, Elektriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/16/14046489/00/NL/000

Contractref.: 1051905/119000

• Uw gegevens

Ref: 180725_STADIEPER_JGE_GLE_2019

• Interventiegegevens

Plaats: GEMEENTEHUIS

Katspel, 1

8904 Boezinge(Ieper)

Datum: van 26/01/2022 tot 26/01/2022

Uitgevoerd door: TOM CALLENS

STADSBESTUUR IEPER

Ter Waarde, 1

8900 Ieper

België

VERSLAG VAN PERIODIEK CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE: LS-installatie gemeente burelen + muzieklokaal.

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het Boek IV van de Codex over het welzijn op het werk, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- AREI - KONINKLIJK BESLUIT VAN 08/09/2019 TOT VASTSTELLING VAN BOEK 1 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING, BOEK 2 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING EN BOEK 3 BETREFFENDE DE INSTALLATIES VOOR TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE (B.S. 28/10/2019)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven installatie voldoet niet aan de hierboven vermelde voorschriften. Wij blijven te uwer beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de werkzaamheden die nodig zijn om de installatie in overeenstemming te brengen, uitgevoerd zijn.
- Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 26/01/2022

Aantal blz.: 5

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.

I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

Boek 1 (KB 08/09/2019 - BS 28/10/2019): Niet huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Aardingsschema's:

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

openbaar distributienet teller n° 47716037-2002 + teco 40 A
index: 048051,4

Bedrijfsspanning(en):

Bedrijfsspanning : 2x 230V

Plaats(en)

-

2. Uitwendige invloedsfactoren

Volgens de informatie die ons werd meegedeeld, worden de specifieke uitwendige invloeden vermeld in één of meerdere documenten.

3. Omschrijving

Stroombaanschema's: te voorzien.

Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten: te voorzien.

Copy van plannen en schema's ter plaatse.

(bij technische dienst)

Zie punt V: TABELLEN.

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Eén aardingspen

Meting losgekoppeld 7.23Ω

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

Nihil

III. INBREUKEN

- 1501 Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (B1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; B3: 3.1.2.; 9.1.1.).

terug te voorzien bij bord I & II

bord II glvl

- 1812 De kabels van het type XVB, VVB en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen (B1: 5.2.1.5.; B3: 5.2.1.1.).

lokaal waar bord II zich bevind, stopc

IV. OPMERKINGEN

- F3 Aardingscontinuïteit werd nagegaan aan de hand van steekproeven, vaststelling: in orde.

- F4 Enkel de werking van het inschakelbevel van de nood- en/of veiligheidsverlichting werd tijdens dit onderzoek nagegaan en niet de autonomie.

- 6 op gelijkvloers.
- 2 in garage bij groendienst.
- 1 bij bord ALSB
- 1 in hal 1ste verdieping
- 5 in lokaal 1ste verdieping

Besluit: 4 toestellen in lokaal 1ste verdieping zijn na te zien.

- F5 Lijst van de evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten is te voorzien.

- F6 Installatie vanaf teller 5883668 maakt geen deel uit van dit onderzoek!


- F7 Noodv: 11 stuks waarvan 5 defect op 1e verdiep

bord II glvl


- 1091 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.
in paarse gang => stopcontact vastzetten

V. TABELLEN

Zie volgende pagina(s)



1 7 0 1 2 v 1 8

1 7 0 1 2 v 1 8