

Aanvullende informatie:

Volgens verkregen informatie van de eigenaar, is er in de lift een analoge telefoon die niet meer werkt. Bijgevolg mag de lift niet meer worden gebruikt door personen. Hiervoor zijn de aanpassingswerken uit te voeren door de potentiële koper van het goed.

Zie eveneens proces-verbaal over het onderzoek van een personenlift, datum onderzoek 03/06/2021 in bijlage.

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 650182862

**Eigenaar:** OCMW Aalter

**Opdrachtgever:** OCMW Aalter  
Europalaan 22  
9880 Aalter

Datum onderzoek : 3/06/2021

Datum van verslag : 3/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

**Installatie ID:** 3659

Referenties:

Volgnummer intern: CIO508

**Plaats van het onderzoek:**

Maldegemseweg 3

9910 Knesselare

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :** Personenlift (6m.o.)

Installateur	Cosmolift	Invoerder	Cosmolift
Type	personenlift	Hefkabel diameter	niet van toepassing mm
Aandrijving	hydraulisch - direct	Bouwjaar	1998
Maximum belasting	0,630 Ton	Aantal hijskabels	niet van toepassing
Aantal bediende niveau's	2	Aantal personen	8
Vanginrichting (merk en type)	niet van toepassing	Grendelinrichting (merk en type)	IGV serie83 P95C160 bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	2MC H91A05	Hijssnelheid	onbekend m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	niet van toepassing	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Serienummer	CIO508	Risicoanalyse (datum en EDTC)	24/11/2017 (BTI)
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	03/12/2018 (BTI)	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatienr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	IGV
Liftnummer	CIO508	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	Niet van toepassing
Type gebouw	Professioneel	Afstand tussen buffer en tegengewicht	Niet van toepassing cm

**II. Uitgevoerde controles :**

**Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°**

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**

**A** Bij het onderzoek van de liftinstallatie werd niets abnormaals vastgesteld. De liftinstallatie mag verder gebruikt worden.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Batslé Miquel

DE DIRECTEUR

Validatie door: Miguel Batslé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/06/2021

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIIFT**

---

Verslagnummer : 650182862



ir. Traest Bruno

Validatie door: Miguel Batslé i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 3/06/2021

---

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIIFT**

---

Verslagnummer : 650182862

**Vaststellingen:**

- Andere
- Geen opmerkingen.

Info BTI : Sleutel afhalen op de Europalaan 22 te Aalter , (09/3508999)