

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 29/06/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 29/06/2021
Verslagnummer: 0260-210629-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 U/ref.: 4107722623
 De agent-bezoeker: nummer 0260

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VEOLIA
 Adres: FERNAND DEMETSKAAI 52, 1070 BRUSSEL
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: GEMEENTE AALTER
 Adres: EUROPALAAN 22, 9880 AALTER
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
 Adres: ,
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: PASTORIJ + BIB
 Adres: EEKLOSEWEG 6, 9910 URSEL
 EAN- code: 541448820044522696
 Nummer teller: 1722344-2013
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: BIBLIOTHEEK + PASTORIE

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5), Eerste controle volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
 Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 32A

Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 10 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: zie verderop

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: zie verderop

2 kringen 2P16 1,5mm

1 kring 2P16 1mm

5 kringen 2P20 2,5mm

1 kring 2P16 reserve

1 kring 4p25 4mm



Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingsen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 De situatieplannen ontbreken (Boek 1: 3.1.2.1).
- 3 Geen risicoanalyse aanwezig
- 4 Kleurcode geleiders niet gerespecteerd
- 5 Het aardverbindingssysteem is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 6 De te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 7 Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 8 De elektrische kabels in bundel zijn niet van het type Cca - kabels op de markt gebracht na 1/7/2017 - installaties oud AREI - Verordening EU 2016/364 (Boek 1: 8.2.2/8.3.2).
- 9 Opbouwstopcontacten en/of -schakelaars zonder achterplaatje mogen niet rechtstreeks op een brandbare ondergrond bevestigd worden (Boek 1: 4.3.3.5).
- 10 De contactdozen zijn niet van het kinderveilig type (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).
- 11 De contactdozen bezitten geen aangesloten aardingscontact (Boek 1: 4.2.2.3/5.3.5.2).
- 12 De sectie van de leidingen voor stroombanen met stopcontacten die niet in een verdeelbord geplaatst zijn bedraagt niet tenminste 2,5 mm² (Boek 1: 5.2.1.2).
- 13 De waarde van de beveiliging tegen overbelasting is niet in overeenstemming met de leiding of verbruiker stroomafwaarts (Boek 1: 4.4.1.1).



Opmerkingen:

- 1 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.

Besluit van de controle:

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0260 i.o. van de technisch directeur

29/06/21 12:23

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum


